



SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ORD.: N.º 07/ - - - - - **0447**

ANT.: Oficio N.º811/4/2025 de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados.

MAT.: Informa lo que indica.

ADJ.: -Ord. N.º09/2025 de la Fundación Integra.
-Ord. N.º406, de 2025, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SANTIAGO, 20 MAY 2025

**DE: ALEJANDRA ARRATIA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN**

**A: SEÑORA MARÍA SOLEDAD FREDES RUIZ
ABOGADA SECRETARIA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN**

Se ha recibido en esta Subsecretaría de Educación el Oficio individualizado en el antecedente mediante el cual la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, en ejercicio de la facultad conferida por el artículo 9º de la Ley N.º18.918 Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, solicita se informe sobre el estado de avance de las obras de construcción de jardines infantiles y salas cunas de la región del Libertador General Bernardo O´Higgins, en los términos que se indica.

En virtud de lo anterior, y en cumplimiento de lo requerido, remito a usted el Ord. N.º09/2025 de la Fundación Integra y Ord. N.º406, de 2025, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que informan respecto de lo solicitado.

Por consiguiente y, en mérito de lo expuesto, solicito se tenga por cumplida la obligación de respuesta en comentario.

Se despide atentamente,


**ALEJANDRA ARRATIA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN**



- DISTRIBUCIÓN**
- Indicado
 - Gabinete Ministro
 - Gabinete Subsecretaria
 - División Jurídica
 - Expediente N.º12.351 y 12.467 ambos de 2025



OFICIO ORD. N° 015/


ANT.: Oficio Ord. N° 07/1066, de 11 de marzo de 2025, de la Coordinadora del Comité de Control, de la División Jurídica de la Subsecretaría de Educación.

MAT.: Informa sobre presentación señalada en el antecedente.

SANTIAGO,

**A: ALEJANDRA ARRATIA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN.**

**DE: DANIELA TRIVIÑO MILLAR
VICEPRESIDENTA EJECUTIVA
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES.**



Junto con hacer propicia la ocasión de saludarle, esta Junta Nacional de Jardines Infantiles, viene en informar a Ud., al tenor del "ANT.", que da cuenta de un requerimiento de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, solicitando informar detalladamente "acerca del estado de avance de las obras de construcción de jardines infantiles y salas cunas de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, proporcionando un cronograma que indique la fecha de entrega de las mismas". Al respecto, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por la Sección de Coordinación, Soporte, Formulación y Gestión de Recursos, del Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos, de la Dirección Nacional de este Servicio, es posible señalar lo siguiente:

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

Tabla N° 1: Proyectos en Ejecución.

COMUNA	NOMBRE PROYECTO	ETAPA ACTUAL	SUB-ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO HOMOLOGADO	PROYECCIÓN DE TÉRMINO DE OBRA	OBSERVACIÓN
CHIMBARONGO	CONSTRUCCIÓN MIRAFLORES	DISEÑO Y EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	99,40%	31-05-2025	-
PERALILLO	CONSTRUCCIÓN LOMAS DE SAN ISIDRO	DISEÑO Y EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	99,83%	31-08-2025	-
MACHALÍ	CONSTRUCCIÓN VILLA SANTA MARIA MACHALI	DISEÑO Y EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	99,04%	31-10-2025	-
RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN VILLA ARAUCARIA	DISEÑO Y EJECUCIÓN	EN EJECUCIÓN	99,78%	31-08-2027	Judicializada CAUSA ROL: C-950/2023, en proceso de TAC.

Fuente: Oficina de Obras, DIRNAC.

PAÁU PDCSV JJFGB MEPA CAPD LCCS IARP(S)



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad y autenticidad de este documento, ingrese al siguiente link:

www.junji.cl

**CONSTRUYENDO
DESDE LA NIÑEZ EL
PRESENTE DE CHILE**

PROYECTOS TERMINADOS

Tabla N°2: Proyectos terminados.

COMUNA	NOMBRE PROYECTO	ETAPA ACTUAL	ESTADO ETAPA	SUB-ESTADO ETAPA	FECHA DE TÉRMINO REAL	OBSERVACIÓN
COLTAUCO	CONSTRUCCIÓN PARRAL DE PURÉN	DISEÑO Y EJECUCIÓN	TERMINADO	CON AMBAS	13-11-2024	Se encuentra en contratación de RRHH y presentación de antecedentes a RO.
PEUMO	CONSTRUCCIÓN ANTONIO ZUÑIGA PEUMO	DISEÑO Y EJECUCIÓN	TERMINADO	SIN RECEPCIONES	-	Judicializado ROL: C-5772-2022*.
RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN COSTA DEL SOL	DISEÑO Y EJECUCIÓN	TERMINADO	SIN RECEPCIONES	-	Judicializado ROL: C-4129-2023 A la espera de iniciar acciones para notificar TAC*.
MACHALÍ	CONSTRUCCIÓN LOMAS DE MACHALI	DISEÑO Y EJECUCIÓN	TERMINADO	SIN RECEPCIONES	-	Judicializado ROL: C-4112-2023 En proceso de TAC*.

*Si bien estos proyectos se reportan como terminados, actualmente, se encuentran judicializados debido a discrepancias entre JUNJI y el contratista de la obra. Una vez saneado este proceso judicial se podrá determinar el nuevo estado de estas obras.

Fuente: Reporte Ejecutivo 20-03-2025.

PROYECTOS CON TÉRMINOS ANTICIPADOS DE CONTRATOS

Tabla N°3: Proyectos con término anticipado de contratos.

COMUNA	NOMBRE PROYECTO	ETAPA ACTUAL	ESTADO ETAPA	SUB-ESTADO ETAPA	PROYECCIÓN DE RECONTRATACIÓN TAC
RANCAGUA	CONSTRUCCIÓN BAQUEDANO RANCAGUA	DISEÑO Y EJECUCIÓN	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	PREPARACIÓN DE ANTECEDENTES	30-04-2026
CODEGUA	CONSTRUCCIÓN SAN JOSE	DISEÑO Y EJECUCIÓN	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	ADJUDICADA	31-05-2025
LAS CABRAS	CONSTRUCCIÓN PEREZ CANTO	DISEÑO Y EJECUCIÓN	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	CERRADA	30-06-2025
GRANEROS	CONSTRUCCIÓN LOS TORUNOS	DISEÑO Y EJECUCIÓN	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	TOMADO DE RAZÓN	30-10-2025
MOSTAZAL	CONSTRUCCIÓN PEUCO	DISEÑO Y EJECUCIÓN	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	PREPARACIÓN DE ANTECEDENTES	31-09-2026
RANCAGUA	REPOSICIÓN LUCERO	EJECUCIÓN	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	PREPARACIÓN DE ANTECEDENTES	31-08-2027
SAN FERNANDO	CONSERVACIÓN RAYITO DE SOL	EJECUCIÓN	TÉRMINO ANTICIPADO DE CONTRATO	PUBLICADA	30-09-2025

Fuente: Oficina de Gestión de Proyectos con TAC.

Adjudicada : Licitación se encuentra adjudicada a un oferente. Comienza proceso de contratación.
 Cerrada : Licitación se encuentra en portal Mercado Público para la recepción de ofertas.
 Preparación de Antecedentes : En revisión de antecedentes del proyecto para su recontractación.
 Publicada : Licitación se encuentra en portal Mercado Público para la recepción de ofertas.



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.

Para verificar la integridad de este documento ir al siguiente link:

junji.cl

1487

**CONSTRUYENDO
DESDE LA NIÑEZ EL
PRESENTE DE CHILE**


En atención a lo expuesto, se da cumplimiento con derivar a esa Subsecretaría de Educación, la información requerida, de acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Sección de Coordinación, Soporte, Formulación y Gestión de Recursos, del Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos, de la Dirección Nacional de esta Institución.

Se despide atentamente.


CAC/CPD/JGB/LCS/MEPA/PSV/pau

DISTRIBUCIÓN:

- Vicepresidencia Ejecutiva.
- Subsecretaría de Educación.
- Subsecretaría Educación Parvularia.
- División Jurídica Subsecretaría de Educación.
- Secretaría Departamento de Cobertura y Habilitación de Espacios Educativos.
- Secretaría Departamento de Fiscalía y Asesoría Jurídica.
- Oficina de Partes.
- Ingreso N°473-2025.



Firmado por:
Daniela Paz Triviño Millar
Vicepresidenta Ejecutiva
Fecha: 03-04-2025 11:11 CLT
Junta Nacional de Jardines
Infantiles



PAÁU PDCSV JJFGB MEPA CAPD LCCS IARP(S)



Este documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con la ley N° 19.799.
Para verificar la integridad y autenticidad de este documento ingrese al siguiente link:

junji.cl

**CONSTRUYENDO
DESDE LA NIÑEZ EL
PRESENTE DE CHILE**



MINISTERIO DE EDUCACION
OF. DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

EXPEDIENTE

N° 12351

ORD.: N°009/2025

ANT.: Oficio Ord. N°811/4/2025, de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados

MAT.: Respuesta Ord. N°07/1067

Santiago, 01 de abril 2025.

A : ALEJANDRA ARRATIA MARTÍNEZ
SUBSECRETARIA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN

DE : CARLOS GONZÁLEZ RIVAS
DIRECTOR EJECUTIVO
FUNDACIÓN INTEGRA

Junto con saludar, y en respuesta al Ord. N°07/1067, mediante el cual la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados solicita información sobre el estado de avance de las obras de construcciones de jardines infantiles y salas cuna de la Región del Libertador Bernardo O'Higgins, me permito informar lo siguiente:

A la fecha, en la región no se registran obras en ejecución (marzo 2025).

Dentro de la cartera de proyectos capital para el presente año, se contempla la ejecución, durante el segundo semestre, de un proyecto Infranormativo en el Jardín Infantil Santa Ana, ubicado en la comuna de Palmilla, con una inversión aproximada de \$717.196.339.

Se adjunta nómina de Obras en ejecución año 2024-2025 correspondiente a la Región del Libertador Bernardo O'Higgins.

Se despide atentamente.

Carlos González Rivas
Director Ejecutivo
Fundación Integra



MG

- MGD/JLV
- Dirección de Planificación y Gestión Regional
 - Contraloría
 - Dirección Ejecutiva

MINISTERIO DE EDUCACION
OF. GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO

03 ABR 2025

DOCUMENTO RECIBIDO
HORA:



Fundación Integra

OBRAS CON EJECUCIÓN AÑOS 2024 - 2025												
REGIÓN	COD	COMUNA	ESTABLECIMIENTO	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	TIPO TRANSFERENCIA	FECHA INICIO	FECHA TÉRMINO	ESTADO	MONTO TOTAL PROYECTO	TOTAL EJECUCIÓN 2024	TOTAL A EJECUTAR 2025	TOTAL A EJECUTAR 2026
O'HIGGINS	61803	SAN FERNANDO	MUNDO NUEVO	ENVOLVENTE TÉRMICA MAS BIUNDALE PERIMETH	CORRIENTE	02-01-2025	07-03-2025	TERMINADA	82.091.936	82.091.936	0	0
O'HIGGINS	61702	LAS CABRAS	LOS PALMITAS	MITIGACIÓN (AMAGO DE INCENDIO)	CORRIENTE	23-04-2024	28-04-2024	TERMINADA	8.923.810	8.923.810	0	0
O'HIGGINS	61105	SAN VICENTE	LOS ALMENDRITOS	CAMBIO CIERROS PERIMETRALES CON HORMIGÓ	CORRIENTE	18-12-2024	31-12-2024	TERMINADA	10.933.196	10.933.196	0	0
O'HIGGINS	60503	MACHALÍ	SOL DEL VALLE	MEJORAMIENTO CIERRE PERIMETRAL-PINTURAS	CORRIENTE	30-10-2024	28-12-2024	TERMINADA	66.300.915	66.300.915	0	0
O'HIGGINS	61817	SAN FERNANDO	S.C. SOL DE RODEO	REPOSICIÓN VENTANAS (POR TIPO ANTI BALAS)	CORRIENTE	05-09-2024	02-10-2024	TERMINADA	8.674.505	8.674.505	0	0
O'HIGGINS	60101	RANCAGUA	SAN JOSÉ OBRERO	REPARACIONES	CORRIENTE	17-12-2024	17-12-2024	TERMINADA	879.326	879.326	0	0
O'HIGGINS	60101	RANCAGUA	SAN JOSÉ OBRERO	REPOSICIÓN POLICARBONATO	CORRIENTE	16-12-2024	27-12-2024	TERMINADA	4.282.691	4.282.691	0	0
O'HIGGINS	60121	RANCAGUA	UMANTU	REPARACIONES	CORRIENTE	16-12-2024	21-12-2024	TERMINADA	654.500	654.500	0	0
O'HIGGINS	60601	OLIVAR	SUEÑOS MÁGICOS	REPARACIONES	CORRIENTE	16-12-2024	21-12-2024	TERMINADA	4.362.202	4.362.202	0	0
O'HIGGINS	60701	REQUINOA	SAN NICOLÁS	REPARACIONES	CORRIENTE	13-12-2024	15-12-2024	TERMINADA	518.543	518.543	0	0
O'HIGGINS	60803	RENGO	LOS CACHORRITOS	REPARACIONES	CORRIENTE	16-12-2024	19-12-2024	TERMINADA	708.050	708.050	0	0
O'HIGGINS	61101	SAN VICENTE	PIECICITOS DE ANGEL	REPARACIONES	CORRIENTE	16-12-2024	17-12-2024	TERMINADA	1.712.327	1.712.327	0	0
O'HIGGINS	61102	SAN VICENTE	LOS CACHORRITOS	REPARACIONES	CORRIENTE	17-12-2024	17-12-2024	TERMINADA	879.326	879.326	0	0
O'HIGGINS	61103	SAN VICENTE	S.C.TARJI RUCA	REPARACIONES	CORRIENTE	16-12-2024	16-12-2024	TERMINADA	243.950	243.950	0	0
O'HIGGINS	62304	SANTA CRUZ	RAYITO DE AMOR	REPARACIONES	CORRIENTE	16-12-2024	16-12-2024	TERMINADA	678.300	678.300	0	0
O'HIGGINS	62802	PICHILEMU	SUEÑOS DE COLORES	REPARACIONES	CORRIENTE	17-12-2024	17-12-2024	TERMINADA	1.009.120	1.009.120	0	0
O'HIGGINS	60120	RANCAGUA	S.C. GOTTITAS DE AMOR	PROYECTO ELÉCTRICO	CORRIENTE	16-12-2024	25-12-2024	TERMINADA	3.940.316	3.940.316	0	0
O'HIGGINS	60201	GRAMEROS	EL MOLINO DE COLORES	PLAN MEJORAS CRÍTICAS	CAPITAL	09-02-2024	24-03-2024	TERMINADA	108.252.586	108.252.586	0	0
O'HIGGINS	60401	CODEGUA	CREADORES DE SUEÑOS	PLAN MEJORAS CRÍTICAS	CAPITAL	18-01-2024	05-06-2024	TERMINADA	79.913.905	78.773.290	0	0
O'HIGGINS	60502	MACHALÍ	LOS PICAPIEDRAS	FONDOS CONCURSABLES	CAPITAL	26-08-2024	13-11-2024	TERMINADA	97.096.680	97.096.680	0	0
O'HIGGINS	60701	REQUINOA	LA CASA DEL ÁRBOL	INFRAESTRUCTURA	CAPITAL	01-06-2023	04-03-2024	TERMINADA	443.637.774	34.340.779	0	0
O'HIGGINS	60806	RENGO	LOS CACHORRITOS	FONDOS CONCURSABLES	CAPITAL	20-08-2024	07-11-2024	TERMINADA	69.680.674	69.680.674	0	0
O'HIGGINS	61101	SAN VICENTE	LOS CACHORRITOS	FONDOS CONCURSABLES	CAPITAL	12-08-2024	24-11-2024	TERMINADA	149.946.992	68.225.881	6.747.615	0
O'HIGGINS	61702	LAS CABRAS	LAS PALMITAS	NORMALIZACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO	CAPITAL	03-07-2024	25-10-2024	TERMINADA	91.673.744	41.711.553	4.125.319	0
O'HIGGINS	61810	SAN FERNANDO	MANZANITAS	PLAN MEJORAS CRÍTICAS	CAPITAL	16-02-2024	15-05-2024	TERMINADA	46.388.494	46.388.494	0	0
O'HIGGINS	61815	SAN FERNANDO	PEQUEÑOS SUEÑOS	PLAN MEJORAS CRÍTICAS	CAPITAL	29-01-2024	27-04-2024	TERMINADA	54.770.287	54.525.742	0	0
O'HIGGINS	62602	PALMILLA	MUNDO FELIZ	PLAN MEJORAS CRÍTICAS	CAPITAL	29-01-2024	01-06-2024	TERMINADA	93.127.487	93.127.487	0	0
O'HIGGINS	62802	PICHILEMU	S.C. GOTTITAS DE AMOR	REPOSICIÓN	CAPITAL	28-11-2022	25-12-2023	TERMINADA	1.309.739.432	198.249.092	0	0
O'HIGGINS	62601	PALMILLA	SANTA ANA	INFRAESTRUCTURA	CAPITAL	02-06-2025	01-06-2026	EN REVISIÓN ARQUITECTURA NIVEL	717.196.339	0	286.878.536	430.317.803
Total general									3.509.194.151	1.018.845.538	379.843.406	430.317.803