ESTADO AVANCE INICIATIVAS FNDR CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

N°	Tipo	CÓDIGO BIP	Nombre de la Iniciativa	RATE	Etapa-BIP	ESTADO ACTUALIZADO	Fuente	COSTO TOTAL AJUSTADO	Pagado a la Fecha	OBSERVACIONES - GESTION DE LA INICIATIVA (2) AL 23,05,2025
1	APS URBANO	30456922	CONSTRUCCIÓN SAR EUGENIO PETRUCCELLI, COMUNA ARICA	RS	Ejecución	FORMULACIÓN	FNDR	\$ 2.000.000.000	\$44.593	<p>PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$1.688.187 OBRAS CIVILES. FINANCIAMIENTO: FNDR. SITUACIÓN ACTUAL: TERRENO FUE ENTREGADO PARA USO ANTICIPADO EL 08.06.23 Y AMPLIADO A 12 HECTÁREAS (SSAP DEBE DEFINIR SI SE CONSIDERARÁ SAR) METROS CUADRADOS A CONSTRUIR 640 M2. GESTION 2025: 05.02.2025 SE RECIBE EN FÍSICO OFICIO N° 406 DE FECHA 15.04.24 QUE INDICA DISPONIBILIDAD DE LOTE RURAL ROL 9372-21, DE 7.021,28 M2, POR LO QUE EL SSAP RESPONDE MEDIANTE ORD. N°868, DEL 05.03.25 QUE ACEPTA LOTE Y SOLICITA INFORMAR LAS GESTIONES PARA CONCRETAR COMODATO, REITERO ORD. N°1973 (23.05.25), SIN RESPUESTA.</p>
2	APS URBANO	30452376	CONSTRUCCIÓN CESFAM CENTRO RENATO ROCCA, COMUNA ARICA	S/R	Diseño (cont. Ejecución)	PERFIL DISEÑO TERMINADO	FNDR	\$ 5.284.000.000	\$ 0	<p>PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$5.284.000 (APROX.) FINANCIAMIENTO: FNDR. GESTIONES: LAS GESTIONES PARA CONTAR CON UN TERRENO COMENZARON EL AÑO 2019.</p> <p>GESTION 2025 : EL TERRENO SE REASIGNA PARA CENTRO ONCOLÓGICO Y SE CONSIDERA TERRENO EN AVDA. ARGENTINA N°3064 QUE ORIGINALMENTE ERA PARA UN COSAM. AÑO 2025: RES. EX. 12 DE LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL ORDENA DESALOJO DEL TERRENO DE AVDA. ARGENTINA N°3064 (QUE SE ENCUENTRA EN CONCESIÓN DE USO GRATUITO EN FAVOR DEL SSAP, MEDIANTE RES. EX. 2801/2024 DEL GOBIERNO REGIONAL). CON FECHA 10.03.25 SE REALIZA DESALOJO.</p>

ESTADO AVANCE INICIATIVAS FNDR CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

3	APS URBANO	40043252	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE URGENCIA CERRO LA CRUZ	S/R	Diseño (cont. Ejecución)	FORMULACIÓN	FNDR	\$ 1.214.988.000	\$ 0	<p>PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$1.214.988.- FINANCIAMIENTO: FNDR SITUACIÓN ACTUAL: INICIATIVA NO CUENTA CON TERRENO DEFINITIVO, LA GEORREFERENCIACIÓN INDICADA EN LA FICHA IDI CORRESPONDERÍA A TERRENO ALEDAÑO AL CECOSF CERRO LA CRUZ, SECTOR EL ALTO, POBLACIÓN CERRO LA CRUZ. ACTUALMENTE, ESTAN BUSCANDO TERRENO EN ESTE SECTOR (CERRO LA CRUZ). SSAP REASIGNA TERRENO PARA COSAM.</p>
4	APS RURAL	40043146	CONSERVACIÓN PSR ALCERRECA	S/R	Ejecución	NO COMIENZA FORMULACIÓN	FNDR	\$ 300.000.000	0	<p>PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$300.000.- FINANCIAMIENTO: FNDR. SITUACIÓN ACTUAL: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS REALIZADO MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA POSTA DE SALUD RURAL, SIN EMBARGO ES NECESARIO CONSENSUAR CON EL ALCALDE FECHA PARA DAR INICIO A PROYECTO DE CONSERVACIÓN.</p> <p>LA GEORREFERENCIACIÓN INDICADA EN LA FICHA IDI CORRESPONDERÍA AL TERRENO DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA LA PSR DE ALCÉRRECA. EL TERRENO ES DE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS.</p>

ESTADO AVANCE INICIATIVAS FNDR CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

5	APS RURAL	40015789	NORMALIZACIÓN POSTA DE SALUD RURAL CODPA, COMUNA DE CAMARONES	S/R	Ejecución	FORMULACIÓN	FNDR	\$ 300.000.000	0	<p>PRESUPUESTO ESTIMADO: M\$ 300.000. FINANCIAMIENTO: FNDR. SITUACIÓN ACTUAL: PERFIL DE PROYECTO EN FORMULACIÓN. PROBLEMÁTICAS: FALTA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL TERRENO.</p> <p>IM CAMARONES SE ENCUENTRA DESARROLLANDO ESTUDIO DE TÍTULO DEL TERRENO ACTUAL PUES NO POSEEN ANTECEDENTES LEGALES DEL TERRENO. LA MUNICIPALIDAD DEBE ENTREGAR EL TERRENO NUEVO CON DOCUMENTACIÓN AL DÍA. SE ENCUENTRA PENDIENTE DATOS DEL NUEVO TERRENO</p>
---	-----------	----------	---	-----	-----------	-------------	------	----------------	---	---

ESTADO AVANCE INICIATIVAS FNDR CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

6	APS RURAL	40022684	REPOSICIÓN POSTA SALUD RURAL DE VISVIRI, COMUNA DE GENERLA LAGOS	S/R	Ejecución	FORMULACIÓN	FNDR	\$ 1.115.358.000	\$ 0	<p>CAMBIO NOMBRE Y UNIDAD TÉCNICA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS. FINANCIAMIENTO: FNDR.</p> <p>SITUACIÓN ACTUAL AÑO 2025: SE DEBE INSISTIR CON LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL LAGOS QUE EXISTEN OBSERVACIONES PENDIENTES (SE ESPERA OFICIO DESDE MINSAL), DADO QUE LA MUNICIPALIDAD HA MANIFESTADO NO QUERER PARTICIPAR EN REUNIONES CON EL SERVICIO DE SALUD. ORD. N°611 (11.02.25) SSAP SOLICITA A I.M. GRAL. LAGOS SUBSANAR OBSERVACIONES. MUNICIPIO RESPONDE CON ORD. N°140 (03.05.25) EL SERVICIO DEBE RETOMAR PROYECTO Y CONTINUAR COMO UNIDAD TÉCNICA. ORD. INT. 260 (12.05.25) SOLICITA INFORMACIÓN PARA FORMULACIÓN (YA SE HABIA SOLICITADO POR CORREO 23, 24 Y 25 DE ABRIL)</p>
---	-----------	----------	--	-----	-----------	-------------	------	------------------	------	--

ESTADO AVANCE INICIATIVAS FNDR CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

7	APS RURAL	40021348	REPOSICIÓN CESFAM PUTRE, COMUNA DE PUTRE	S/R	Diseño (cont. Ejecución)	FORMULACIÓN	FNDR	\$ 2.397.240.000	\$ 0	<p>CON FECHA 24.03.22 SSA INFORMAN UN NIVEL DE 80% DE AVANCE EN LA FORMULACIÓN DE LA INICIATIVA.</p> <p>PRESUPUESTO: ETAPA DISEÑO M\$150.000. ETAPA EJECUCIÓN M\$2.397.240</p> <p>FINANCIAMIENTO: FNDR.</p> <p>GESTIONES:</p> <p>TERRENO PERTENECIENTE A LA MUNICIPALIDAD DE PUTRE, EN ESTE RECINTO ESTA EL CESFAM Y SERVICIOS GENERALES DE LA IM PUTRE. EN REUNIÓN 22.08.22 IM PUTRE INFORMA SOBRE LITIGIO DESLINDES DEL TERRENO ACTUAL. IM PUTRE INFORMA QUE NO EXISTE PRESENTACIÓN JUDICIAL SOBRE LO CONSULTADO POR LO TANTO EL TERRENO ESTÁ SANEADO (ORD. N°1431, 24.10.22),</p>
---	-----------	----------	--	-----	-----------------------------	-------------	------	------------------	------	---

ESTADO AVANCE INICIATIVAS FNDR CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

8	ATENCIÓN SECUNDARIA	40015747	CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO TERAPEUTICO, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA	RS	Prefactibilidad (cont. Diseño)	LICITACION PREFACTIBILIDAD ADJUDICADA	FNDR	\$ 2.665.000.000	88.956.949	<p>PRESUPUESTO: ETAPA PREFACTIBILIDAD M\$95.294 FINANCIAMIENTO: FNDR / MINSAL. SITUACIÓN ACTUAL: SE HAN REALIZADO 4 LICITACIONES PUBLICAS Y 1 PRIVADA, TODAS DECLARADAS DESIERTAS. SE REALIZA UNA 6° LICITACIÓN: 1180703-4-LP22, ADJUDICADA 07.09.22, CONTRATO 16.11.22, OC 1180703-7-SE22. INICIO 04.01.23</p> <p>CON FECHA 17.10.23 SE RECIBE CONCESIÓN DE USO GRATUITO DEL TERRENO (ORD. E-68535 BBNN) Y ORD. SE15 N°4346 (10.10.23) QUE ENVÍA N°ROL Y PLANO DEL LOTE, E INDICA QUE CIERRE PERIMETRAL DEBE REALIZARLO EL SERVICIO ESPACIO REQUERIDO: 3,5 HAS</p>
9	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO H.J.N.C.	40006513	HABILITACIÓN RESONADOR MAGNÉTICO PARA EL CR IMAGENOLOGÍA, HJNC, ARICA	RS	Ejecución	TERMINADO	FNDR	\$ 1.783.887.399	\$1.783.887.399	<p>PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$1.831.514 FINANCIAMIENTO: FNDR. SITUACIÓN: OBRA TERMINADA DICIEMBRE 2020. PROYECTO EN FUNCIONAMIENTO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 103,64 M2</p>
10	SALUD MENTAL Y PROGRAMAS REPARATORIOS	30400725	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD AMBIENTAL	RS	Ejecución	EN EJECUCIÓN	FNDR	\$ 3.974.116.000	\$3.377.718.574	<p>TERRENO EN ZONA INDUSTRIAL, MANZANA F, LOTES 5 Y 6 (FUSIÓN TERMINADA, ROL ÚNICO SII OK). CONCESIÓN USO GRATUITO POR 5 AÑOS, RES. EX. N° E-1522, FECHA 25.01.2019. INGRESADO A DOM PERMISO DE EDIFICACIÓN (SOLICITUD N°1019, 10.11.22). OBTENCIÓN PERMISO DE EDIFICACIÓN N°18729 EL 17.04.23. ENTREGA DE TERRENO 19.04.23. PRIMERA PIEDRA: 08.06.23.</p> <p>PROYECTO EN EJECUCION</p>

ESTADO AVANCE INICIATIVAS FNDR CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

11	SALUD MENTAL Y PROGRAMAS REPARATORIOS	40015151	HABILITACION UHCIP INFANTO - ADOLESCENTE, COMUNA ARICA	RS	Ejecución	EN EJECUCIÓN	FNDR	\$ 1.771.494.178	1.509.336.007	<p>"PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$ 1.420.235 FINANCIAMIENTO: FNDR. SITUACIÓN ACTUAL: LICITACIÓN 1180703-5-LR22, ADJUDICADA 20.09.2022. INICIO OBRAS 17.10.2022, PRIMERA PARTE ENTREGADA 25.01.23. RECEPCIÓN TÉCNICA CON OBSERVACIONES EL 23.10.23, LUEGO RECEPCIÓN TÉCNICA SIN OBSERVACIONES EL 02.11.23, POSTERIORMENTE RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES EL 20.11.23, RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES 05.12.23. SE GENERÓ REEVALUACIÓN POR ITEM OBRAS CIVILES + E&E, LA CUAL OBTUVO RATE RS EL 23.02.24. EN CORE DE FECHA 18.03.24 SÓLO SE APRUEBA CONTINUAR CON SUPLEMENTACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. EN CORE DE FECHA 17.05.24 SE APRUEBA SUPLEMENTACIÓN DE OBRAS CIVILES. ACTUALMENTE EN GESTIÓN DE COMPRA EQUIPOS. POR RECEPCIÓN DEFINITIVA CON OBS. EL CONTRATISTA DEBE GENERAR REPARACIONES (INICIÓ 08.04.25) / SE ENTREGA TERRENO EL 10.04.25 POR TRATO DIRECTO PARA EJECUTAR MODIFICACIONES PARA CUMPLIMIENTO NORMATIVO DOM, CON RECEPCIÓN TÉCNICA 02.07.25, FALTA RECEPCIÓN COMISIÓN / SE INGRESÓ CARPETA SUBSANACIÓN PERMISO EDIFICACIÓN EL 07.01.25, LA CUAL SE ENCUENTRA APROBADA Y PAGADA A MARZO 2025, POSTERIORMENTE SE DEBE INGRESAR SOLICITUD DE RECEPCIÓN FINAL DOM. METROS CUADRADOS A CONSTRUIR: 678 M2."</p>
----	---	----------	---	----	-----------	---------------------	------	------------------	---------------	---

ESTADO AVANCE INICIATIVAS FNDR CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

12	OTROS PROYECTOS	40043148	SALA CUNA Y JARDIN CORP.	S/R	Ejecución	FORMULACIÓN	FNDR	\$ 4.000.000.000	\$ 0	<p>PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$4.000.000.- FINANCIAMIENTO: FNDR. SITUACIÓN ACTUAL: 1) CON FECHA 24 DE FEBRERO 2023 SE SOSTIENE REUNIÓN CON MINSAL PARA INDICAR IMPOSIBILIDAD DE FINANCIAR INICIATIVA VIA FNDR. DICTAMEN 39173/2009 2) ACTUALMENTE SE ESTA RECOPILANDO LA INFORMACIÓN PARA LA FORMULACIÓN A TRAVÉS DE LA METODOLOGÍA PREINVERSIONAL QUE CONSIDERA 7 MÓDULOS: MODELO DE GESTIÓN, PRODUCCIÓN, RECURSOS HUMANOS, INFRAESTRUCTURA, E&E, TICS Y SUSTENTABILIDAD FINANCIERA. OBS.: ACORDE A LO SEÑALADO NO SERÍA POSIBLE SU FINANCIAMIENTO VIA FNDR JUNIO 2023: OFICIO GORE REITERA DICTAMEN DE CONTRALORIA.</p>
13	OTROS PROYECTOS	40043150	CONSTRUCCION. BASE SAMU	S/R	Ejecución	NO COMIENZA FORMULACIÓN	FNDR	\$ 480.000.000	\$ 0	<p>SITUACIÓN TERRENO: SSAP ESTA EVALUANDO 4 UBICACIONES RED SAMU: 1.- EN EL SECTOR EL ALTO, LOTE A3: CON CONSECIÓN GRATUITA, DESTINADO A BASE SATÉLITE SAMU SUR / 2.- DESTINADO A BASE SATÉLITE SAMU NORTE, AÑO 2025: EN REUNIÓN ENTRE SSAP Y SERVIU SE RECIBE ORD. 406/2024 QUE INDICA NUEVO LOTE RURAL ROL 9372-21 DE 7.000 M2 Y EL SSAP ACEPTA MEDIANTE ORD. 868 DEL 05.03.25 / 3.- CAP. AVALOS CERCANO A R. ROCCA PARA BASE Y CENTRO REGULADOR SAMU, AÑO 2025: EN REUNIÓN ENTRE SSAP Y SERVIU SE RECIBE ORD. 369/2024 QUE INDICA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO E INDICA DOCUMENTOS PARA POSTULAR, POR LO QUE EL SSAP ACEPTA MEDIANTE ORD. 977 DEL 11.03.25 / 4.- AZOLAS C/PSJE. EL INDIO DE BBNN ALTERNATIVA PARA BASE Y CENTRO REGULADOR SAMU, ÚLTIMO REITERO ORD. N°1248 (27.03.25), BBNN RESPONDE MEDIANTE ORD. SE15 1449 (29.04.25) E INDICA REALIZAR POSTULACIÓN, SSAP SOLICITA 2 TERRENOS PARA EL MISMO FIN: AZOLA N°3046 Y EL INDIO N°1330 (ORD. 1810 Y 1809 DEL 12.05.25)</p>
Subtotal								\$6.803.679.658		

ESTADO AVANCE INICIATIVAS FNDR CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

TIPO DE FINANCIAMIENTO		% EJECUCION
FNDR	27.286.083.577	24,9%
SECTORIAL	48.779.016.000	
TOTAL	76.065.099.577	8,94%

Nota : Información base Chileindica reporte ejecución FNDR Mayo 2025

TIPO DE FINANCIAMIENTO		RESUMEN
FNDR	27.286.083.577	Total Ejecutado (SECT + FNDR) : 11.812.133.036
SECTORIAL	48.779.016.000	
TOTAL	76.065.099.577	15,52%