



OFICIO CP N°19642 / 2025

ANTECEDENTE: Oficio N°822/11/2025 de fecha 14 de mayo de 2025 de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados.

MATERIA: Informa estado de situación proyectos hospitalarios de Santa Bárbara, Nacimiento, Lota y Coronel.

SANTIAGO, 15 de Septiembre de 2025

DE : SR. SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES

A : H. PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE SALUD DE LA CÁMARA DE DIPUTADAS Y DIPUTADOS

Junto con saludar, hemos recibido el oficio referido en el antecedente, mediante el cual, la Comisión de Salud, presidida por la Honorable Diputada Helia Molina Milman, solicita que, se le informe sobre el estado actual de ejecución de los proyectos hospitalarios de Santa Bárbara, Nacimiento (Servicio de Salud Biobío), y Lota y Coronel (Servicio de Salud Concepción); las medidas adoptadas frente a los eventuales incumplimientos de la empresa concesionaria OHLA; el impacto de esta situación en los plazos proyectados para la entrega de los hospitales y; los mecanismos de coordinación vigentes entre el MINSAL y el MOP para asegurar la continuidad y cumplimiento de los proyectos hospitalarios concesionados.

Al respecto, en primera instancia, se debe señalar que, el contrato consultado se encuentra regulado por el Decreto N°900 de 1996, Ley de Concesiones de Obras Públicas y el Decreto Supremo N° 956 de 1997 que aprueba su Reglamento de Concesiones, ambos del Ministerio Obras Públicas (MOP). En este contexto, y conforme a lo dispuesto en el artículo 39 de la citada Ley de Concesiones, el Ministerio de Salud, junto con los Servicios de Salud Concepción y Biobío, delegó en el MOP, mediante convenios de mandato, la gestión de la concesión correspondiente al proyecto "Hospitales de la Red Biobío".

En consecuencia, los detalles relativos a la administración, fiscalización y mecanismos para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Concesión referido, son de competencia de la Dirección General de Concesiones de Obras Públicas (DGC), conforme a lo señalado en la Ley de Concesiones y su Reglamento, las Bases de Licitación y los Convenios de Mandato.

Atendida la situación planteada, la DGC del Ministerio de Obras Públicas ha activado los mecanismos de resolución previstos en la Ley, notificando a la Comisión Arbitral con el fin de verificar la existencia de un eventual incumplimiento grave y, en caso de ser procedente, adoptar las medidas correspondientes mientras el contrato siga vigente.

Respecto al estado de avance de las obras, la situación actual es la siguiente: Hospital de Nacimiento, 12,36%; Hospital de Santa Bárbara, 9,59%; Hospital de Coronel, 4,41%; y Hospital de Lota, 3,2%.

Finalmente, cabe destacar que, la información relativa a avances, modificaciones y plazos de ejecución del contrato está disponible para la comunidad y cualquier interesado en la página del proyecto, gestionada por la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del siguiente enlace: <https://concesiones.mop.gob.cl/project/concesion-red-biobio/>.

A la espera de haber cumplido el requerimiento de su solicitud, se despide atentamente,

XIMENA PAZ AGUILERA SANHUEZA

15-09-2025

MINISTRA DE SALUD

Ministerio de Salud



Nombre	Cargo	Fecha Visación
Sebastian Felipe Cid Alvarado	JEFE(A) DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	29/08/2025 00:25:37
Patricio Apablaza Arevalo	JEFE(A) (S) DE DEPARTAMENTO	22/08/2025 11:24:30
Carlos Manzi Astudillo	JEFE(A) DIVISION DE INVERSIONES	22/08/2025 16:21:52
Vanessa Díaz Bravo	JEFE(A) DE UNIDAD	24/08/2025 16:33:12
Ximena Barros Rubio	JEFE(A) DE GABINETE SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES	24/08/2025 16:59:01
Javiera Belén Menay Caballero	JEFE(A) DE GABINETE MINISTRO(A) DE SALUD	01/09/2025 12:20:08
Bernardo Martorell Guerra	SUBSECRETARIO(A) DE REDES ASISTENCIALES	26/08/2025 22:13:31

Distribución:

- Gabinete Subsecretaría de Redes Asistenciales
- Departamento de Administración y Desarrollo Institucional

- División de Inversiones
- División de Gestión y Desarrollo de las Personas
- Departamento de Atención a las Personas y Transparencia
- Oficina de Partes