



**ORD.DV N°
Santiago,**

ANT.: Oficio N°19/2021 Comisión Especial Investigadora de eventuales irregularidades en el Ministerio de Obras Públicas en la Región de La Araucanía (CEI46)

MAT.: Responde a lo requerido

**A : SRES. COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA
CÁMARA DE DIPUTADOS**

**DE : SR. JAIME RETAMAL PINTO
DIRECTOR NACIONAL DE VIALIDAD**

Junto con saludar, en atención a documento del ANT., es posible informar lo siguiente:

1.- Listados de llamados a Licitación Pública realizados en los últimos 6 años en la Dirección de Vialidad Región de La Araucanía: Se adjuntan listados con dicha información detallada.

2.- Estado del único contrato que tenía en ejecución en la Dirección de Vialidad Región de La Araucanía la Constructora Carlos René García Gross;

- Denominación del contrato original: MEJORAMIENTO RUTA S-70, SECTOR POCOYÁN – PUENTE PEULE, TRAMO II, DM. 42.900,00 AL DM. 58.870,30, COMUNAS PITRUFQUEN – TOLTÉN, PROVINCIA DE CAUTÍN, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA. SAFI N° 263.608.
- Contratista: Constructora Carlos René García Gross Ltda.
- Estado Actual: Contrato administrado por el Nivel Central de la Dirección de Vialidad, en actual proceso de liquidación.
- Término anticipado con cargos por Resolución DV. TR N°08 de fecha 19.02.2020, totalmente tramitada con fecha 11.03.2020, por abandono de las obras (Art. 139 y 151 Decreto MOP 75/2004 Reglamento de Contratistas de Obras Públicas)
- Acta de Recepción Única de fecha 21.04.2020, que recibe obras ejecutadas por la suma total de \$3.029.042.731.-
- Por Resolución DV N°1190 de fecha 06.05.2020, se dispone el pago de remuneraciones por subrogación, a 113 trabajadores de la obra, por una suma total de \$64.576.038.-
- Situación de terminación de la obra: La Dirección de Vialidad abordará la terminación de las obras del Contrato a través de dos proyectos.

- Terminación N°1 Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan- Puente Peule, Tramo Dm 42.900 al 46.600 y Dm 49.000 al 58.870,30
- Terminación N°2 Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan- Puente Peule, Tramo Dm 46.600 al Dm 49.000

Respecto a la Terminación N°1 Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan- Puente Peule, Tramo Dm 42.900 al 46.600 y Dm 49.000 al 58.870,30. El trazado contratado, presenta una longitud de 13.570,3 mts. Actualmente este camino se encuentra a nivel de terraplén, pero incompleto. En cuanto a la evacuación de aguas, el camino presenta ejecutado una gran parcialidad de su saneamiento transversal, debiendo terminarse la construcción de muros boca, alas, etc. Además, presenta fosos ejecutados y otros por ejecutar.

Dentro de las singularidades que presenta la ruta se destacan, el Puente Temo, el cual se ubica sobre el estero Traiguén en el Dm 45.400 y el Puente Negro que se ubica sobre el Estero Coipúe en el Dm. 46.500, ambas estructuras están inconclusas y se proyecta su terminación.

Respecto a la demografía del sector, cuenta con un tránsito significativo del tipo local, asociado a actividades agrícolas, ganaderas y forestales. Una vez completado su mejoramiento, este camino incrementará el tránsito de paso permitiendo la conexión entre las ciudades de Pitrufquén y Toltén, camino que conecta a la Región de Los Ríos.

Esta ruta también tiene importancia de carácter social, al conectar diversas comunidades de la zona con la ciudad de Toltén.

Plazos definidos:

- Junio: Entrega primer Proyecto
- Julio: Publicación en Diario Oficial (SAFI 339.423)
- Agosto: Aperturas Técnica y Económica
- Octubre: Inicio de obras (estimado)
- Plazo ejecución obras: 540 días (proyecto N°1)

Respecto a la Terminación N°2 Mejoramiento Ruta S-70, Sector Pocoyan- Puente Peule, Tramo Dm 46.600 al Dm 49.000, se elaborará proyecto por equipo interno (División de Ingeniería DV NC –DRV La Araucanía) y posterior a ello se realizará solicitud de presupuesto al nivel Central.

Saluda atentamente a usted.



CMH/kpa

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatarios
- Sr. Ministro de Obras Públicas
- Jefe de Gabinete Ministro de Obras Públicas
- Jefe División Jurídica de Vialidad NC
- Director Regional de Vialidad Región de La Araucanía
- Oficina de Partes Vialidad NC

Proceso: 15051297

