ESTADO AVANCE INICIATIVAS SECTORIALES CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

MAYO 2025

N°	Tipo	Código BIP	Nombre de la Iniciativa	RATE	Etapa-BIP	ESTADO ACTUALIZADO	Fuente	COSTO TOTAL AJUSTADO	Pagado a la Fecha \$	OBSERVACIONES - GESTION DE LA INICIATIVA (2) AL 05.25
1	APS URBANO	30436637	REPOSICIÓN CECOSF CERRO LA CRUZ, COMUNA ARICA	RS	Ejecución	TERMINADO	SECTORIAL	\$ 893.747.000	893.747.000	TERMINADO: PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$893.747. FINANCIAMIENTO: MINSAL. SITUACIÓN: RECEPCIÓN FINAL: SEPTIEMBRE 2021. ENTREGA A DISAM: ENERO 2022. PROYECTO EN FUNCIONAMIENTO METROS CUADRADOS CONSTRUIDOS: 342,47 M2.
2	APS URBANO	30082608	REPOSICIÓN CENTRO DE SALUD REMIGIO SAPUNAR, COMUNA ARICA	S/R	Ejecución	FORMULACIÓN	SECTORIAL	\$ 5.593.560.000	0	PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$5.593.560.- FINANCIAMIENTO: SECTORIAL SITUACIÓN ACTUAL: 1) DISEÑO TERMINADO EL AÑO 2014 CON PMA 2012; DURANTE EL AÑO 2015 SE FORMULO EL PERFIL DE LA INICIATIVA PARA SER POSTULADA A EJECUCIÓN EN EL AÑO 2016. LAS OBSERVACIONES QUE SE EMITIERON POR PARTE DEL ANALISTA DE MIDESyF NO FUERON SUBSANADAS DENTRO DE LOS PLAZOS, ADEMÁS ESTA INICIATIVA NO FUE PRIORIZADA EN LA ADMINISTRACIÓN DE ESE AÑO. 2) ACTUALMENTE SE DEBE REFORMULAR COMPLETAMENTE EL PROYECTO POR CAMBIO DE PMA (2015), SE ESTÁ REVISANDO CABIDA DE CESFAM PARA 20.000 USUARIOS. MEDIANTE ORD. N° 30 (06.01.23) SE SOLICITA A DISAM CONSIDERAR PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN, MEDIANTE ORD. N° 80 (10.01.23) SE SOLICITA A DISAM DATOS CLÍNICOS, LUEGO, A TRAVÉS DE ORD. N°117 (12.01.23) SE ENVIA PERFIL BÁSICO Y SE SOLICITA PERTINENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO A MINSAL. REITERO ORD. N°581 (14.02.23). SUBREDES ENTREGA PERTINENCIA TÉCNICA, MEDIANTE ORD.N°1233 (17.03.23) SIN AVANCE POR PRIORIZACIÓN OTROS PROYECTOS

ESTADO AVANCE INICIATIVAS SECTORIALES CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

MAYO 2025

3	APS URBANO	40043120	REPOSICIÓN CESFAM BERTÍN SOTO	S/R	Diseño (cont. Ejecución)	NO COMIENZA FORMULACIÓN	SECTORIAL	\$ 5.593.560.000	0	<p>PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$5.593.560.- FINANCIAMIENTO: SECTORIAL SITUACIÓN ACTUAL: SIN AVANCE. SE PLANTEA COMO PROPUESTA A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA, QUE EL TERRENO UTILIZADO ACTUALMENTE POR DIDECO SE CAMBIE PARA CONSTRUIR UN CESFAM PARA 30.000 USUARIOS Y QUE DIDECO SE TRASLADÉ A LAS DEPENDENCIAS QUE VAN A QUEDAR DEL CESFAM BERTÍN SOTO. ORD. N° 5604 (26.10.22). IMA SOLICITA ESTUDIO DE CABIDA AL SSA PARA ASEGURAR QUE EL TERRENO ES VIABLE. SSA TRABAJA EN AQUELLO. LUEGO, A TRAVÉS DE ORD. N°117 (12.01.23) SE ENVÍA PERFIL BÁSICO Y SE SOLICITA PERTINENCIA TÉCNICA DEL PROYECTO A MINSAL. SUBREDES ENTREGA PERTINENCIA TÉCNICA, MEDIANTE ORD.N°1233 (17.03.23)</p> <p>SIN AVANCE POR PRIORIZACIÓN OTROS PROYECTOS Y PENDIENTE TERRENO</p>
4	APS URBANO	40043123	REPOSICIÓN CESFAM NEGHME	S/R	N/A	NO COMIENZA FORMULACIÓN	SECTORIAL	\$ 5.593.560.000	0	<p>PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$5.593.560.- FINANCIAMIENTO: SECTORIAL SITUACIÓN ACTUAL: NO SE HA INICIADO LA FORMULACIÓN DE ESTA INICIATIVA. SE DEBE TENER UN TERRENO, SOBRE LA COTA DE INUNDACIÓN, PARA PROYECTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD PARA 30.000 USUARIOS QUE REPONGA EL ACTUAL CESFAM. / ORD. N°1054 (21.03.23) SOLICITA A BBNN TERRENO CAP. AVALOS CON AMADOR NEGHME (6.000M2); REITERO ORD. N°1340 (13.04.23) SIN RESPUESTA. / CON FECHA 02.05.23 SSA, A TRAVÉS DE ORD. 1618, SOLICITA A BBNN 6,1 HECTÁREAS CONSIDERANDO CDT - CESFAM NEGHME - SAR PETRUCCELLI. ORD 4935 BBNN. ENTREGA OFERTA DE TERRENOS DISPONIBLES PARA CONTINUAR FORMULACION. TERRENOS ENTREGADOS EN USO. ESTUDIOS DE CABIDA Y TECNICOS EN PROCESO-</p>

ESTADO AVANCE INICIATIVAS SECTORIALES CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

MAYO 2025

5	APS RURAL	40015792	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD FAMILIAR AZAPA, COMUNA DE ARICA	S/R	Diseño (cont. Ejecución)	FORMULACIÓN	SECTORIAL	\$ 3.196.320.000	0	PRESUPUESTO: ETAPA DISEÑO M\$100.000. ETAPA EJECUCIÓN M\$3.196.320 FINANCIAMIENTO: MINSAL GESTIONES: A) FORMULACIÓN: EL PERFIL DE ESTA INICIATIVA ESTA EN FORMULACIÓN Y SE ESTA DEFINIENDO LA PLANTA DE ARQUITECTURA. DISEÑO INCLUYE PERTINENCIA CULTURAL Y UN SUR. ESTE CESFAM ES PARA 15.000 USUARIOS. <u>MEDIANTE ORD. N° 81 (10.01.23) SE SOLICITA A DISAM DATOS CLÍNICOS.</u> B) TERRENO: EL AÑO 2010, SOLICITANDO LA FUSIÓN DE LOTES EN EL POBLADO DE SAN MIGUEL DE AZAPA. ORD. N° 2260 (14.06.22) SEREMI DE BIENES NACIONALES INFORMA EMISIÓN DECRETO DE EXCLUSIÓN PARA SUPERFICIE DEL TERRENO DE CARABINEROS, A CONTINUACIÓN SE DEBE POSTULAR AL MISMO Y LUEGO INICIAR SUBDIVISIÓN METROS CUADRADOS A CONSTRUIR 2.324 M2. GESTIONES DE GOBERNADOR REGIONAL SE LOGRA LA OBTENCIÓN DE TERRENO CON LA UNIVERSIDAD PARA LA EJECUCIÓN DE ESTA OBRA. EN PROCESO DE RESOLVER OBSERVACIONES DOM SOBRE SUBDIVISION DE TERRENO 2.500 M2
6	OBRAS H.J.N.C.	40015691	MEJORAMIENTO SALA PREPARACIÓN DE FARMACOS ONCOLÓGICOS , HJNC, ARICA	RS	Ejecución	TERMINADO	SECTORIAL	\$ 389.327.000	389.327.000	PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$389.327. FINANCIAMIENTO: MINSAL. SITUACIÓN ACTUAL: TERMINADO TIEMPO DE EJECUCIÓN: 207 DÍAS (165+42) METROS CUADRADOS A INTERVENIR: 77 M2
7	OBRAS H.J.N.C.	s/c	RECUPERACION ESPACIOS HJNC	S/R	Ejecución	TERMINADO	SECTORIAL	\$ 800.000.000	521.474.811	SE LICITO Y ADJUDICO LA HABILITACIÓN DE BOX DE CONSULTAS MEDICAS Y DE OTROS PROFESIONALES EN EL TERCER PISO DEL EDIFICIO N, SITUACION ACTUAL TERMINADO
8	ATENCIÓN SECUNDARIA	40015747	CONSTRUCCION CENTRO DE DIAGNOSTICO TERAPEUTICO, REGIÓN DE ARICA Y PARINACOTA		Ejecución	FORMULACIÓN	SECTORIAL	\$ 17.485.000.000	0	PLANO Y N°ROL. CON FECHA 17.10.23 SE RECIBE CONCESIÓN DE USO GRATUITO DEL TERRENO (ORD. E-68535 BBNN) Capitan avalos Oriente : SE INICIA FORMULACION Y CABIDA
9	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO H.J.N.C.	s/c	CAE GASTROENTEROLOGIA	S/R	Ejecución	TERMINADO	SECTORIAL	\$ 198.457.000	198.457.000	TERMINADO (INFORMA PAGO AÑO 2019)

ESTADO AVANCE INICIATIVAS SECTORIALES CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

MAYO 2025

10	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO H.J.N.C.	s/c	SCR NEONATOLOGÍA	S/R	Ejecución	TERMINADO	SECTORIAL	\$ 231.109.000	231.109.000	TERMINADO (INFORMA PAGO AÑO 2019)
11	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO H.J.N.C.	s/c	UCI PEDIATRICA	S/R	Ejecución	ESPERA DE FINANCIAMIENTO	SECTORIAL	\$ 207.072.000	0	PROYECTO SIN FINANCIAMIENTO SE DEBERÍA ELIMINAR EN EL CONVENIO DADO QUE SE INFORMÓ AL GORE, MEDIANTE ORD. N°1531, DE FECHA 25.04.23, QUE EL LISTADO DE EQUIPOS ANUAL A FINANCIAR POR MINSAL DEPENDE DE LAS NECESIDADES PRIORIZADAS, POR LO TANTO ES VARIABLE Y ANUALMENTE ASCIENDE A APROXIMADAMENTE M\$1.300.000.
12	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO H.J.N.C.	s/c	SCR PEDIATRIA	S/R	Ejecución	ESPERA DE FINANCIAMIENTO	SECTORIAL	\$ 355.875.000	0	PROYECTO SE DEBERÍA ELIMINAR EN EL CONVENIO DADO QUE SE INFORMÓ AL GORE, MEDIANTE ORD. N°1531, DE FECHA 25.04.23, QUE EL LISTADO DE EQUIPOS ANUAL A FINANCIAR POR MINSAL DEPENDE DE LAS NECESIDADES PRIORIZADAS, POR LO TANTO ES VARIABLE Y ANUALMENTE ASCIENDE A APROXIMADAMENTE M\$1.300.000.
13	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO H.J.N.C.	s/c	URGENCIA Y AT. PREHOSPIT.	S/R	Ejecución	TERMINADO	SECTORIAL	\$ 142.561.000	142.561.000	TERMINADO (INFORMA PAGO AÑO 2019)
14	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO H.J.N.C.	s/c	GESTION CLINICA MUJER	S/R	Ejecución	ESPERA DE FINANCIAMIENTO	SECTORIAL	\$ 142.880.000	0	PROYECTO SE DEBERÍA ELIMINAR EN EL CONVENIO.
15	EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO H.J.N.C.	s/c	OTROS	S/R	Ejecución	EJECUCION	SECTORIAL	\$ 3.775.988.000	2.599.682.000	AÑO 2025: PLAN DEL CANCER Y CRR MINSAL, TOTAL DECRETADO M\$850.576 EN EJECUCIÓN // EJECUCIÓN TOTAL "OTROS": M\$ 2.599.682 (AÑO 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024)
16	SALUD MENTAL Y PROGRAMAS REPARATORIOS	40043151	CONSTRUCCIÓN CENTRO REHAB. PSICOSOC.	S/R	Ejecución	NO COMIENZA FORMULACIÓN	SECTORIAL	\$ 800.000.000	0	PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$800.000 FINANCIAMIENTO: MINSAL. SITUACIÓN ACTUAL: CAMBIO DE MODELO DE ATENCIÓN INCORPORA ESTAS ATENCIONES EN HOSPITAL DE DÍA ADULTO, POR LO QUE SE REEVALUARA EL PROYECTO PARA SALUD MENTAL

ESTADO AVANCE INICIATIVAS SECTORIALES CONVENIO SALUD GORE 2019 2026

MAYO 2025

17	SALUD MENTAL Y PROGRAMAS REPARATORIOS	40043147	CONSTRUCCIÓN COSAM	S/R	Ejecución	NO COMIENZA FORMULACIÓN	SECTORIAL	\$ 3.380.000.000	32.095.567	<p style="font-size: small;">PRESUPUESTO: ETAPA EJECUCIÓN M\$3.380.000.- FINANCIAMIENTO: MINSAL. SITUACIÓN ACTUAL: <u>SE REASIGNA TERRENO ALEDAÑO A CECOSF CERRO LA CRUZ POR PRIORIZACIÓN MINISTERIAL. SE ENTREGA PROYECTO PARA PERTINENCIA TÉCNICA (PERFIL ABREVIADO) A REVISIÓN MINSAL 16.11.22. ORD. N°362 (30.01) REITERA SOLICITUD DE PERTINENCIA TÉCNICA A SUBREDES.</u> CABE MENCIONAR QUE LOS COSAM REALIZAN LAS PRESTACIONES DE LOS ACTUALES CENTROS DE SALUD MENTAL COMUNITARIA, COMO ES EL CASO DEL CSMC NORTE (EX ESSMA NORTE). ES DE ATENCIÓN ABIERTA, ALTERNATIVA UBICACIÓN EN SECTOR EL ALTO.</p>
								Subtotal	5.008.453.378	

TIPO DE FINANCIAMIENTO	
FNDR	27.286.083.577
SECTORIAL	48.779.016.000

% EJECUCION
10,26%

TOTAL	76.065.099.577
--------------	-----------------------

6,58%

Nota : Información sectorial aportada por Servicio de Salud de Arica Mayo 2025

TIPO DE FINANCIAMIENTO	
FNDR	27.286.083.577
SECTORIAL	48.779.016.000

RESUMEN
Total Ejecutado (SECT + FNDR) : 11.812.133.036

TOTAL	76.065.099.577
--------------	-----------------------

15,52%